

TEKLA INVESTOINTITOTEUTUMA 1.1.-31.3.2020

INVESTOINTIKOHDE	TAVOITE	TOTEUTUMA
90200 Keskustan koulu Peruskorjauksen viimeinen vaihe, siirtotilojen vuokrat varattu käyttötalouteen.	Käyttövalmis elokuun alussa.	Etenee aikataulussa.
90202 Yhteiskoulu Valmistuskeittiön peruskorjaus	Urakka valmis 30.11.2020	Urakat kilpailutettu. Odottaa ehdollisena Valtuuston lisäraha päätöstä.
90205 Linnamaan koulu Ulkorakennuksen rakentaminen	Urakka valmis 30.11.2020	Urakka kilpailutettu. Työt alkaa heti vanhan rakennuksen purun jälkeen 15.6.2019. Koulujen sulun vuoksi voidaan aloittaa aiemminkin.
90208 Liikunnallinen aktiivipiha koulun yhteyteen (Luvian yhtenäiskoulu) Aktiivipihan rakentaminen, parkkialueen korjaaminen, lämmityspistokkeet. Aktiivipihaan on kohdistettu Luvian aikana Valtionkonttorilta saatuja perintövaroja Vapaa-aikatoimi hakee hankkeeseen AVI.n liikuntapaikkarahoitusta ja ko. hankkeen lopullinen laajuus päätetään rahoituspäätöksen tultua	Kilpailutus huhtikuussa	Suunnittelu valmis
90214 Palvelukeskus Jokisimpukka Vanhan osan jäähdytys	Käyttövalmis 30.07.2020	Urakka kilpailutettu. Piti aloittaa 01.04.2020 mutta Korona karanteeni talossa estää aloittamisen. Aloitetaan myöhemmin. Valmistuminen siirtyy myös.
90225 Kaharin nuorisotalon korjaus Suunnittelu	Valmis talousarviokäsittelyyn mennessä.	Ei vielä aloitettu.

TEKLA INVESTOINTITOTEUTUMA 1.1.-31.3.2020

INVESTOINTIKOHDE	TAVOITE	TOTEUTUMA
90227 Päiväkoti Majakan julkisivuremontti Sisäpuolisia korjaustöitä	Valmis 2020/12.	Tehtävät työt kartoitettu. Korona karanteenit siirtää aloittamista.
90228 Nappikoulun julkisivumaalaus Julkisivulaudoituksen vaihto, alustava kustannusarvio. Laudoitus tulee vaihtaa kuntotutkimuksessa ilmenneiden ongelmien vuoksi. Aiemmin oletettiin maalauksen riittävän.	Valmis 10.08.2020.	Urakka kilpailutettu. Tarjouspyynnön mukainen aloitusaika 01.06.2020. Voidaan aloittaa aiemminkin, kun koulut pysyvät kiinni.
90231 Laitakarin kehittäminen Vierasveneilijöiden palvelutilojen rakentaminen, Vierasveneilijöiden tilat, leikkialue ja laiturit. Suunnitelmien päivittäminen ja rakentaminen	Vuoden 2020 osuus valmiina vuoden loppuun	Laitakarin kehittämisryhmän kokous, jossa suuntaviivoja tuli sopia oli sovittuna maaliskuulle, mutta kokoontuminen peruttiin Koronan takia.
90234 Liikuntahalli Hankesuunnittelun laadinta ja valtionosuuden hakeminen	Hankesuunnitelma valmis ja valtionosuushakemusasiakirjat valmiina vuoden loppuun mennessä	Kunnanhallitus nimennyt suunnitteluryhmän
90235 Kuivalahden koulun korjaukset Koulun pohjaviemärien uusiminen tai sukitus	Valmis 2020/12	Sukitusta selvitelty
90237 Yhtenäiskoulun tekniikkamuutokset Kotitalous- ja kemian ja fysiikan luokkien ilmanvaihdon sekä ovivalvonnan muutokset ja korjaukset	Valmis 2020 elokuun alkuun.	Suunnitelmat valmiit. Kilpailutus toukokuun kokoukseen.

TEKLA INVESTOINTITOTEUTUMA 1.1.-31.3.2020

INVESTOINTIKOHDE	TAVOITE	TOTEUTUMA
90238 Päiväkoti Metsätähti Pihakatoksen rakentaminen	Valmis Kesäkuun loppuun.	Tehdään omana työnä. Materiaalit hankittu ja perustus pilarit valettu.
90242 Luvian paloasema Saneeraussuunnittelu ja rahoitusmahdollisuuksien selvittäminen	Toteutusvaihtoehdot selvitetty ja hankesuunnitelma valmiina vuoden loppuun mennessä	Asiasta on neuvoteltu useasti Pelastuslaitoksen ja Luvian VPK:n edustajien kanssa. Tilaohjelma valmisteilla.
90243 Kuivalahden paloasema Liittäminen kunnan viemäriin	Valmis 2020	Työt tehty. Liitetty kunnan paineviemäriin.
90401, Teiden perusparannus ja asfaltointi Asfaltoinnit, Mäkeläntie, Tekniikantie, Konekuja, Sorvikuja, Teollisuustie, Kangastie, Väipäreentie, Pynäistentie, korvanalhontie. Tiet eivät ole toteutujärjestyksessä eivätkä kaikki vuonna 2020 toteutettavia. Järjestys kiireellisyyspohjalta viranhaltijoiden näkemyksen mukaan.		Kilpailutus käynnissä
90402, Teiden valaistukset Valaistuksen saneeraus, sisältää Korpitien valaistuksen loppuunsaattaminen ja Lavilanmetsän lisävalaisimet ja Branderinmäen valaistuksen uusimisen	Kilpailutus toukokuussa	Urakka-asiakirjojen teko käynnissä
90407, Sydänmaan kylän kevyen liikenteen väylä	Tiesuunnitelman hyväksyminen	Odottaa tiesuunnitelman julkisesti nähtäville asettamista

TEKLA INVESTOINTITOTEUTUMA 1.1.-31.3.2020

INVESTOINTIKOHDE

TAVOITE

TOTEUTUMA

Rakennussuunnittelu		
90408, Laitakarin kevyen liikenteen väylä ja valaistus Rakennussuunnittelu	Tiesuunnitelman hyväksyminen	Odottaa tiesuunnitelman julkisesti nähtäville asettamista
90409 Vuojoen silta Suunnittelun jatkaminen, vaihtoehtoisten toteuttamismallien selvittäminen, pohjatutkimukset ja selvitykset	Suunnitelmien valmiiksi saaminen	Pohjatutkimusten suorittaminen ennen pääsiäistä
90421, Rakennetun infran korjausvelkaselvitys ja tulevien vuosien toimenpideohjelma Korjausvelkaselvityksen ja toimenpideohjelman ylläpito sekä kehittäminen	Jatkuvaa	Tulevien vuosien toimenpideohjelman laadinta käynnissä
90424 Linja-autopys. Rakentaminen Neljän linja-autopysäkin rakentaminen Korpelantielle	Valmis vuoden loppuun mennessä	Ei toimenpiteitä
90504 Kunnanviraston ja päiväkotij Majakan liittäminen kaukolämpöön Lämmönvaihtimien hankinta, kaukolämpöön liittäminen ja kiinteistöjen välisen kaukolämpöputken uusiminen	Valmis 2020	Urakka kilpailutettu. Urakka aloitetaan lämmönvaihtimien saavuttua Huhtikuun loppupuolella. Etenee etuajassa.

TEKLA INVESTOINTITOTEUTUMA 1.1.-31.3.2020

INVESTOINTIKOHDE	TAVOITE	TOTEUTUMA
90506 Vedenottamoiden korjaustyöt Vedenottamoiden korjaustyöt ja Korvenkylän sekä Hanninkylän vedenottamoiden saneeraussuunnittelu	Työt valmiina vuoden loppuun mennessä	Kuivalahden ottamon pienet korjaustyöt pääosin tehty. Muiden ottamoiden kaivokorjaukset tilattu ja Hanninkylän sekä Korvenkylän korjaussuunnittelu käynnissä
90507 Virtaamamittarien hankinta ja asennus Virtaamamittareiden asennusta verkostoon, työn jatkaminen	Valmiina vuoden loppuun mennessä	Virtaamamittareiden paikat tarkentuvat kaukovalvontasuunnittelun yhteydessä
90508 Vesijohtoverkoston saneeraus, Käenpesän alue Käenpesäntien alueen vesijohdon saneeraus	Valmis vuoden loppuun mennessä	Ei toimenpiteitä
90509 Vesihuollon kaukovalvonnan peruskorjaus Vesihuoltolaitoksien kaukovalvonta- ja ohjausjärjestelmän hankinta	Vuoden 2020 osuus valmiina vuoden loppuun mennessä	Suunnittelu käynnissä. Koronan aiheuttamat vierailurajoitteet hankaloittavat suunnittelua.
90510 Vesilaitoksien taajuusmuuttajien vaihdot ja sähkökeskusten korjaukset Taajuusmuuttajien ja sähkökeskusten korjaukset vedenottamoilla.	Vuoden 2020 osuus valmiina vuoden loppuun mennessä	Tarvittavat korjaustyöt tarkentuvat vesihuollon kaukovalvonnan suunnittelun yhteydessä.
90511 Mullilan pohjavedenottamo Mullilan vedenoton selvitykset ja luvitus	Valmis vuoden loppuun mennessä	Vesinäytteet otettu ja tutkittu. Jatkotoimien suunnittelu käynnissä.
90512 Lapioen pumppaamon saneeraus Pumppaamon saneeraus ja varautuminen mahdollisuus lisäjätevesiin.	Valmis vuoden loppuun mennessä	Suunnittelu käynnissä

TEKLA INVESTOINTITOTEUTUMA 1.1.-31.3.2020

INVESTOINTIKOHDE

TAVOITE

TOTEUTUMA

90514 Viemäriverkostosaneeraus Verkostosaneeraus	Vuoden 2020 osuus valmiina vuoden loppuun mennessä	Suunnittelu ja viemärikuvaukset käynnissä
90515 Paineviemäriinjan rakentaminen Köykän alueella Paineviemäriin ja vesijohdon rakentaminen Köykän teollisuusalueen jatkeelle.	Valmis vuoden loppuun mennessä	Odottaa putken käyttö- ja mitoitus tietoja.
90920 Vesijohto urheilukenttä Maade		Työ valmis