

## 4000 Hallinto tekninen

### Toiminta-ajatus

Teknisen hallinnon toiminta-ajatuksena on hallinnoida ja mahdollistaa kunnan sisäisten tukipalveluiden sekä kuntalaisille tarjottavien palveluiden strategian mukaista toteutumista sekä laatutasoa.

Tiilivollisena viranhaltijana teknisen hallinnon tehtäväalueesta vastaa **tekninen johtaja**.

### Painopistealueet suunnitelmakaudelle 2019 – 2021

Valtuuston hyväksymän kuntastrategian toteuttaminen. Kunnan investointiohjelman pitkäjänteinen ja suunnitelmallinen kehittäminen.

### Sitovat tavoitteet vuodelle 2019

Kunta-strategia	Tavoite	Toteutumista kuvaava kriteeri/ mittari	Tavoitetaso/ tunnusluku	Toteuma 31.12.	Tila
	Palvelujen kehittäminen saatujen palautteiden perusteella.	Kuntalaiskysely, jolla selvitetään teknisten palvelujen palvelutasoa ja asiakastyytyvääisyyttä	Kuntalaiskyselyn toteuttaminen kunnan nettisivuilla vuonna 2019	Kunnan brändäystyö on käynnistetty ja tonttimarkkinointi liitetään osaksi sitä. Kyselyä ei laadittu.	Toteutunut osittain ■
	Tonttimarkkinoinnin tehostaminen	Kohderyhmän segmentointi, tonttialueiden profilointi (erityispiirteet, profilointi)	Myydyt/vuokratut tontit per vuosi vrt. lähtötilanne	Vuokratut omakotitalotontit vuosittain:  2017, 8 kpl  2018, 9 kpl  2019, 5 kpl  Tonttimarkkinointia tullaan kehittämään, mutta pientalotonttien luovusmäärien pieneneminen on valtakunnallinen trendi.	Toteutunut osittain ■

### Talous

Hallinto tekninen	TA+muutos 2019	toteutuma 2019	Poikkeama
TOIMINTATUOTOT	0	471	-471
TOIMINTAKULUT	-428 900	-377 902	-50 998
<b>TOIMINTAKATE/JÄÄMÄ</b>	<b>-428 900</b>	<b>-377 431</b>	<b>-51 469</b>
Suunn. mukaiset poistot	-1 724	-1 580	-144

## 4010 Vesihuoltopalvelut

### Toiminta-ajatus

Vesihuoltopalvelujen tehtäväalue sisältää vesihuollon, jätehuollon, kaukolämpöverkoston sekä alueellisen pelastuslaitoksen kuntakohtaiset menot ja tulot.

Tilivelvollisena viranhaltijana tarpeita vastaavan asuminen edistämisen tehtäväalueesta vastaa **tekninen johtaja**.

### Painopistealueet suunnitelmakaudelle 2019 – 2021

Palveluita kehitetään edelleen suunnitelmallisesti. Vesihuoltoverkoston paikkatietojärjestelmän ajantasaistamista tehostetaan, verkostojen saneerausta jatketaan ja varavesiyhteyksien toiminta poikkeusoloissa varmistetaan.

Rakennetun infraomaisuuden hallintaa tehostetaan infran kuntokartoituksen ja saneeraustarpeen selvityksen keinoin.

### Sitovat tavoitteet vuodelle 2019

Kunta-strategia	Tavoite	Toteutumista kuvaava kriteeri/ mittari	Tavoitetaso/ tunnusluku	Toteuma 31.12.	Tila
Hyvinvoiva ja palveleva	Toimittaa asiakkailleen hyvälaatuisia vettä häiriöttömästi ja johtaa jätevedet hallitusti Raumalle ja Poriin	Veden toimitusjakeluun liittyvien yllättävien ja suunniteltujen huoltokatkojen kesto	Huoltokatkot kestävät enintään 4 tuntia kerrallaan	Vesihuollossa on ollut alkuvuonna yhteensä 26 katkoa, joista pisin katko on kestänyt 4 tuntia. Katkon keskimääräinen pituus on ollut n. 1 h 50 min.	Toteutunut ■
	Parempi toimitusvarmuus.	Laskuttamattoman veden osuus	Verkostoon toimitetun veden hukkaprosentti on vuonna 2019 alle 15%	Vesilaitoksen hukkavesiprosentti oli vuonna 2019 12,5 % eli verkoston vuodovedet vähenivät vuodentakaisesta.  (2018 prosentti oli 13,9% ja 2017 prosentti oli 16,6%)	Toteutunut ■

### Talous

Vesihuoltopalvelut	TA+muutos 2019	toteutuma 2019	Poikkeama
TOIMINTATUOTOT	1 370 000	1 439 421	-69 421
TOIMINTAKULUT	-2 594 023	-2 793 376	199 353
<b>TOIMINTAKATE/JÄÄMÄ</b>	<b>-1 224 023</b>	<b>-1 353 954</b>	<b>129 931</b>
Suunn. mukaiset poistot	-803 478	-742 610	-60 868

## 4020 Yhdyskuntatekniset palvelut

### Toiminta-ajatus

Teknisen lautakunnan alainen toimivan yhdyskuntateknisten palvelujen tehtäväalue sisältää liikenneväylien, puistojen ja yleisten alueiden sekä maa- ja metsätilojen menot ja tulot.

Tilivelvollisena viranhaltijana toimivan yhdyskuntarakenteen edistämisen tehtäväalueesta vastaa **alueinsinööri**.

### Painopistealueet suunnitelmakaudelle 2019 – 2021

Toimivan yhdyskuntarakenteen edistämisen tehtäväalue tuottaa kokonaisvaltaisesti oman hallinnonalansa palveluja kustannustehokkaasti ja laadukkaasti. Toiminnalla luodaan ja ylläpidetään palveluja, jotka luovat viihtyisän, turvallisen ja toimivan ympäristön asumiselle ja yrittämiselle. Toiminta luo osaltaan myös edellytykset muiden hallintokuntien palvelutuotannolle.

### Talous

Yhdyskuntatekniset palvelut	TA+muutos 2019	toteutuma 2019	Poikkeama
TOIMINTATUOTOT	84 200	161 227	-77 027
TOIMINTAKULUT	-1 162 374	-1 166 271	3 897
<b>TOIMINTAKATE/JÄÄMÄ</b>	<b>-1 078 174</b>	<b>-1 005 045</b>	<b>-73 129</b>
Suunn. mukaiset poistot	-1 303 846	-1 188 399	-115 447

## 4030 Kiinteistöjen rakentamis- ja kunnossapitopalvelut


### Toiminta-ajatus

Teknisen lautakunnan alainen kiinteistöhuollon tehtäväalue sisältää kiinteistötoimen eli rakennusten kunnossapidon, vuokraamisen ja muut huoneistomenot sekä keskitetysti hoidetun kiinteistöhuollon menot. Tilivelvollisena viranhaltijana kiinteistöhuollon tehtäväalueesta vastaa **kunnanrakennusmestari**.

### Painopistealueet suunnitelmakaudelle 2019 – 2021

Kiinteistöjen hoitoa, automatisointia ja energian käyttöä kehitetään niin, että päästään hyviin tuloksiin, kustannusten laskuun ja pitkänajan taloudellisempaan kehitykseen.

### Sitovat tavoitteet vuodelle 2019

Kunta-strategia	Tavoite	Toteutumista kuvaava kriteeri/ mittari	Tavoitetaso/ tunnusluku	Toteuma 31.12.	Tila
Hyvinvoiva ja palveleva	Tyytyväiset asiakkaat.	Kiinteistöhuollon palvelupyynnöt ja niihin vastaaminen	Vastausaika vuorokausi (työpäivä)	Kaikkiin palvelupyyntöihin ei ole pystytty määritellyssä ajassa vastaamaan. Palvelupyynnöissä on edelleen asioita, jotka olisi otettava huomioon talousarviossa eikä muutaman päivän sisällä tehtävänä palveluna. Henkilökuntaa joka palvelupyyntöjä tekee tulee jatkossa ohjeistaa mitä pyyntöihin tulee laittaa. Valmistellaan henkilökunnalle koulutusta palvelupyöntöjärjestelmästä.	Toteutunut osittain 

### Talous

Kiint rak- ja kunnossapitopalv	TA+muutos 2019	toteutuma 2019	Poikkeama
TOIMINTATUOTOT	1 428 340	1 440 971	-12 631
TOIMINTAKULUT	-2 611 110	-2 250 602	-360 508
<b>TOIMINTAKATE/JÄÄMÄ</b>	<b>-1 182 770</b>	<b>-809 631</b>	<b>-373 139</b>
Suunn. mukaiset poistot	-2 274 766	-2 042 046	-232 720

## 4040 Ruoka- ja toimitilapalvelut

### Toiminta-ajatus

Teknisen lautakunnan alainen ruoka- ja toimitilapalvelujen tehtäväalue hoidetaan keskitetysti. Toimitilapalvelujen tehtävänä on tarjota kunnan tiloja käyttäville ja niissä asioiville puhdas ja viihtyisä ympäristö sekä huolehtia omalta osaltaan kunnan kiinteistöjen arvon ja kunnan säilymisestä. Ruokapalvelujen toiminta-ajatuksena on tarjota maittavaa ja ravitsevaa ruokaa taloudellisesti eri asiakasryhmien tarpeet huomioiden. Tilivelvollisena viranhaltijana on **palvelupäällikkö**, jonka tehtäväalueeseen kuuluu myös tilatoimen hallinnointi.

### Painopistealueet suunnitelmakaudelle 2019 – 2021

Toimintaympäristössä tapahtuvat muutokset vaativat henkilöstön osaamisen laajentamista, kehittämistä ja tarkentamista. Toimintaa tarkastellaan yhteistyössä henkilöstön kanssa, työhyvinvointi huomioiden.

### Sitovat tavoitteet vuodelle 2019

Kunta-strategia	Tavoite	Toteutumista kuvaava kriteeri/ mittari	Tavoitetaso/ tunnusluku	Toteuma 31.12.	Tila
	Mahdolliset esiin tulleet työryhmien kehittämisohdotukset pilotoidaan ja hyväksi todetut toimintamallit otetaan osaksi normaalia toimintaa. Toiminnan kehittäminen asiakkaiden näkökulmasta.	Ruokapalveluissa poikkihallinnolliset työryhmät jatkavat kokoontumisiaan vähintään kaksi kertaa vuodessa	Tavoitteena yksi käyttöön otettu hyväksi todettu toimintamalli	Ikäihmisten palvelukeskuksessa käyttöön otettu toimintamalli on todettu hyväksi ja sen toteuttamista jatketaan. Koulukohtaiset teemaviikot on aloitettu. Syksyllä toteutettiin keskustan koulun oppilaskunnan hallituksesta tullut ehdotus, vihannesviikko. Koulukohtaisilla teemoilla jatketaan vuonna 2020.	Toteutunut ■
	Aktivoida asiakkaita arvioimaan työkohteensa puhtaustasoa silmämääräisesti	Kaksi kertaa vuodessa tehtävä silmämääräinen puhtaustason arviointi asiakkaiden toimesta. Arvioinnin apuna käytetään Suomen standardisoimisliiton mittaus- ja arviointijärjestelmää	Tavoitteena saavuttaa keskimääräisenä arviointi puhtaustaso 4.	Puhtaustason arvioinnit on tehty ja ne on läpikäyty kohteissa. Tarpeellisiksi koetut muutokset toimintoissa on huomioitu käytännön toteutuksessa.	Toteutunut ■

### Talous

Ruoka- ja toimitilapalvelut	TA+muutos 2019	toteutuma 2019	Poikkeama
TOIMINTATUOTOT	334 570	341 589	-7 019
TOIMINTAKULUT	-3 416 796	-3 234 561	-182 235
<b>TOIMINTAKATE/JÄÄMÄ</b>	<b>-3 082 226</b>	<b>-2 892 973</b>	<b>-189 253</b>
Suunn. mukaiset poistot	0	0	0

**Tekninen lautakunta**  
**Investoinnit**

Investointikohde	Tavoite	Toteuma 31.12.
90200 Keskustan koulu  Keskiosan ja viimeisen vaiheen hanke- ja rakennussuunnittelu ja tarkkan kustannusarvion laatiminen. "Keskiosan" töiden käynnistys 2019 kesällä. Hanke sisältää 50.000 euroa kalustomäärärahaa.	- Keskiosan ja viimeisen vaiheen valmistuminen elokuuhun 2020 mennessä.  - Pihasuunnitelman valmiiksi saaminen ja kustannusarvion laatiminen talousarvioon 2020 kesäkuun loppuun 2019 mennessä	Urakat kilpailutettu. Työt käynnissä.  Pihasuunnitelma valmis. Summa arvioitu 2020 talousarvioon.  Vaihe III valmis. Vaihe IV työt jatkuu 2020.
90202 Yhteiskoulu  Vuoden 1979 rakennetun osan hankesuunnitelman laadinta 50 000 €	-Hankesuunnitelma laadittu kustannusvaikutuksineen vuoden loppuun mennessä.	Hankesuunnitelman laadinta aloitettu suunnittelijan, virkamiesten ja koulun henkilökunnan kanssa. Tavoitteena saada talousarvioon budjetäärinen hinta tulevista rakennuskustannuksista. Riippuu liikuntahallipäätöksestä.  Hankesuunnitelman laadinta kesken.  Liikuntahalliin varattu rahaa vuodelle 2020 Hankesuunnitelman laatimiseen ja valtiosuuden hakemiseen.
90205 Linnamaan koulu  -Ulkorakennuksen toteutus . N. 35 m2, toteutus siirtokelpoisena rakennuksena.	-Uusi ulkorakennus koululla vuoden loppuun mennessä.	Suunnitelmat valmiit. Urakka kilpailutettu 2 kertaa ja saadut tarjoukset hylätty. Esitetään investoinnin siirtämistä vuodelle 2020.  Investointiin varattu rahat vuodelle 2020.
90207 Huhdan koulu  -Kuusiaidan poisto ja verkkoaidan rakentaminen	-Kuusiaidan poisto ja verkkoaidan rakentaminen vuoden loppuun mennessä.	-Verkkoaidasta pyydetty alustavaa tarjousta. Toteutustapa avoin.  -Ei toteutettu.  -Palataan asiaan vuoden 2021 talousarvion laadinnan yhteydessä.
90208 Liikunnallinen aktiivipiha koulun yhteyteen (Luvian yhtenäiskoulu)  - Luvian urheilukentän ja yhtenäiskoulun välisen alueen suunnittelu. Seurakuntakodin purkukustannukset varattu käyttötalouteen	-Rakentamissuunnitelmat ja urakka-asiakirjat valmiit vuoden loppuun mennessä	Suunnitelmat laadittu ja vapaa-aikatoimi on hakenut AVI:n liikuntapaikka-avustusta.
90212, Varikko (Eurajoki)  - Katoksen rakentaminen.	-Katos rakennetaan vuoden loppuun mennessä	Varikolle hankittu 2 metallikonttia, joita pystytään käyttämään kunnan muillakin työmailla varastotiloina.
90214 Palvelukeskus Jokisimpukka	-Jäähdytyksen suunnittelu valmis vuoden loppuun mennessä. -Karpalon ja Suvannon	Jäähdytyksen suunnittelu tehty ja kustannusarvio valmiina.

-Jäähdytyksen suunnittelu -Karpalon ja Suvannon toimistotilat	toimistotilat valmiiksi tämän vuoden aikana.	Karpalon ja Suvannon toimistotilat valmiit ja otettu käyttöön.  Vanhan osan jäähdytyksen toteutukseen varattu rahat vuodelle 2020.
90215, Kunnanvirasto  -Kuntotutkimus ja saneeraussuunnittelu	-Kuntotutkimus ja saneeraussuunnittelu valmis vuoden loppuun mennessä.	Kuntotutkimus tehty.
90217 Liikuntakeskuksen huoltorakennus (Eurajoki)  -Parkkialueen laajennus	Parkkialueen laajennus valmis vuoden loppuun mennessä	Valmis
90224 Varhaiskasvatuksen tilasuunnittelu  -Varhaiskasvatuspalvelujen tilojen kokonaissuunnittelu, sisältäen Kuunarin keittiön suunnittelun.	-Varhaiskasvatuksen tilasuunnittelu, sisältäen Kuunarin keittiön suunnittelun valmis vuoden loppuun mennessä.	Selvitys valmis
90225 Kaharin nuorisotalon korjaus  -Peruskorjauksen hankesuunnitelman laadinta	-Peruskorjauksen hankesuunnitelman laadinta valmis vuoden loppuun mennessä.	Kuntotutkimuksen raportti valmis, korjauksen kustannusarviointi käynnissä.  Peruskorjauksen suunnitteluun varattu rahaa vuodelle 2020.
90226 Vanhan paloaseman julkisivukorjaus  -Julkisivumaalaus	-Vanhan paloaseman julkisivut maalattu vuoden loppuun mennessä.	Ei vielä aloitettu. Tutkimuksessa löytyi väärä maali, joka pitää poistaa kokonaan. Siirretään työ ensi/seuraavalle vuodelle. Palataan asiaan vuoden 2022 talousarvion yhteydessä.
90229 Yhtenäiskoulun piha stadionin uusiminen  -Pihastadionin uusiminen	Stadion uusittu vuoden loppuun mennessä.	Valmis
90230 Yhtenäiskoulun liikuntahallin ikkunoiden pallosojaverkot  -Verkkojen hankinta ja asennus	-Pallosoija verkot asennettu tämän vuoden aikana.	Valmis
90232 Lapijoen kentän huoltorakennus  -Huoltorakennuksen rakentaminen (siirrettävä, vaihtolavapohja) (Nykyisen huoltorakennuksen purkumääräraha käyttötaloudessa)	-Kentän vanha koppi purettu ja uusi tuotu paikalle syksyyn mennessä.	Valmis
90234 Liikuntahalli  Hankesuunnittelun laadinta, hankkeen kustannusarvio selviää suunnittelun valmistuttua. Toteutus vuodesta 2021 alkaen.	-Liikuntahallin hankesuunnitelma laadittu tämän vuoden loppuun mennessä.	Hankesuunnitelma versio 1 laadinnassa. Selvitykset käynnissä.  Varattu rahaa vuodelle 2020 hankesuunnitelman laadintaan ja valtiosuuden hakemiseen.

90235 Kuivalahden koulun korjaukset	-Kuivalahden koulun korjaukset tämän vuoden aikana.	Valmis
90236 Irjanteen Ryhmäperhepäiväkoti korjaus  -Suunnittelu- ja korjausmääräraha vuodelle 2019	-Irjanteen Ryhmäperhepäiväkodin korjaus valmis vuoden loppuun mennessä.	Päätetty siirtää Koulumuseo rakennukseen vuoden 2020 alussa.  Lattiat laitettu kiinni. Pienimuotoiset sisämaalaukset tehdään keväällä 2020.  Rakennus annettu Kotiseutuyhdistyksen vastuulle.  Ryhmis jatkaa Huhdan koulun tiloissa.
90503 Sähkölämmitteisten kiinteistöjen lämmityksen ohjausjärjestelmän hankkiminen  -Hinku-selvitykseen liittyvä ohjausjärjestelmä	-Sähkölämmitteisten kiinteistöjen lämmityksen ohjausjärjestelmän hankkiminen vuoden loppuun mennessä.	Valmis
90504 Kunnanviraston ja päiväkotia Majakan liittäminen kaukolämpöön  -Lämmönvaihtimen hankinta ja pannuhuonemuutokset	-Kunnanviraston ja Päiväkoti Majakan liittäminen kaukolämpöverkkoon vuoden 2019 loppuun mennessä.	Urakka kilpailutettu ja ylitti kustannusarvion.  Varattu rahat vuoden 2020 talousarvioon.
90505 Kunnan kiinteistöjen korjausvelkaselvitys ja PTS Korjausohjelman laatiminen kunnan suurimpiin ja tärkeimpiin kiinteistöihin, sekä koulutuksen hankkimiseen.  - Johtaa investointeihin, tästä syystä investointilistalla. - Toteutusohjelma suunnittelun jälkeen.	-Kunnan kiinteistöjen korjausvelkaselvitys ja PTS valmis vuoden loppuun mennessä.	Valmis
90401, Teiden perusparannus ja asfaltointi  - Asfaltoinnit, Mäkeläntie, Kuusikuja, Peräpellontien soraosuus, Tekniikantie, Konekuja, Sorvikuja, Teollisuustie, Tehdastie, Sahan kiertotie, Väipärentie, Pyynäistentie, Timpurinpolku, Korvanalhontie, Peräpellontie, Runkotien jatke. Tiet eivät ole toteutusjärjestyksessä eivätkä kaikki vuonna 2019 toteutettavia. Järjestys kiireellisyyssopojalta viranhaltijoiden näkemyksen mukaan. - Tuohitien saneeraus - Keskitien saneeraus - Hannintien saneerauksen suunnittelu	Päällystystyöt määrärahan puitteissa kiireellisyyssopojärjestyksessä kiireellisimmille teille valmiit vuoden loppuun mennessä.  Keskitien saneerattu vuoden loppuunmennessä  Hannintie suunniteltu vuoden loppuun mennessä	Päällystystyöt valmiit  Keskitie valmis  Hannintien suunnittelu valmis  Tuohitien saneeraussuunnittelu valmis, purkuputken maanomistajaluvat selvityksessä.



90402, Teiden valaistukset  -Tievalaistuksen ohjauksen suunnittelu ja toteutus koko kunnan alueella. - Suunnittelun ja toteutuksen kilpailutus hankintalain mukaan.	Tievalaistuksen ohjaus toteutettu vuoden loppuun mennessä	Valmis
90407, Sydänmaan kylän kevyen liikenteen väylä  -Tiesuunnitelma ja rakentaminen	Rakentaminen alkaa vuoden loppuun mennessä	Tiesuunnitelma valmis
90408, Laitakarin kevyen liikenteen väylä ja valaistus  - Tie- ja rakentamissuunnitelman jatkaminen, sisältää mm. kokonaissuunnittelun, maaperätutkimukset ja -mittaukset	Tie ja rakentamissuunnitelmat tehty mahdollisimman pitkälle. Aluehallintoviraston vesioikeudellisen luvan saamisen aikataulu on toistaiseksi auki.	Tiesuunnitelman laadinta käynnissä. Toteutus riippuu kaavoituksesta ja tiesuunnitelman hyväksymismenettelystä.
90409 Vuojoen silta  -Suunnittelu	Suunnittelu tehty vuoden loppuun mennessä.	Suunnittelu käynnissä, suunnittelua jatketaan vuonna 2020
90412 Ruutin kaava-alueen kunnallistekniikka, II-vaihe  -rakennettujen teiden päällystys ja leikkikentän rakentaminen	Tiet päällystetty ja leikkikenttä rakennettu vuoden loppuun mennessä	Päällystystyöt valmiit  Leikkikenttä valmis
90416 Frisbeegolfrata  -Rakentaminen Ilveskallion alueelle. Kansalliset mitat täyttävä 18-väyläinen rata.	Frisbeegolfrata tehty vuoden loppuun mennessä	Rata valmis, yksittäisten puiden poistotarve tarkastelematta
90417, Tohkantien silta  -Sillan kannen uusiminen	Saneeraus tehty vuoden loppuun mennessä	Valmis
90418, Rikantilan koulupolun silta  -Sillan kannen uusiminen	Saneeraus tehty vuoden loppuun mennessä	Valmis
90420, Jouluvalojen hankinta  -Jouluvalojen hankinta (Eurajoki ja Luvia), sisältää Luvian alueen johdotukset	Jouluvallot hankittu vuoden loppuun mennessä	Valot toteutettiin Luvian alueella kiinnittämällä ns. valoköyttä. Eurajoen alueella jouluvalaistus toteutettiin aiemminkin käytössä olleilla valoilla.
90424 Linja-autopysäkkien rakentaminen  -Pysäkkikatokset 8- tien molemmin puolin Portin kohdalle (edellyttää ELY:n lupaa)	Pysäkkikatokset tehty vuoden loppuun mennessä	Valmis

<p>90421, Rakennetun infran korjausvelkaselvitys ja tulevien vuosien toimenpideohjelma</p> <p>- korjausvelkaselvityksen ja toimenpideohjelman ylläpito sekä kehittäminen</p>	Jatkuvaa	Vuoden 2019 osuus valmis.
<p>90500, Vesilaitoksen suunnittelu ja rakentaminen</p> <p>- Keskitien alueen saneeraus - Vedenottamoiden ympäristöjen kunnostus (Kuivalahti) - Virtaamamittarien hankinta, työn jatkaminen - Mullilan pohjavesialueen tutkimusten jatkaminen - Vesihuollon kehittämissuunnitelman päivittäminen loppuunsaattaminen - Vesitornin kuntotutkimus ja saneeraussuunnittelu</p>	Vuoden loppuun	<p>Keskitien saneeraus valmis</p> <p>Vedenottamoiden ympäristöjen kunnostussuunnittelu valmis ja luvitus käynnissä.</p> <p>-Virtaamamittarit hankittu ja asennettu</p> <p>-Vesihuollon kehittämissuunnitelma valmis lausuntoja varten</p> <p>-Mullilan tehtyjen tutkimusten arvointi käynnissä ja luvistusvalmistelu jatkuu vuonna 2020.</p> <p>-vesitornin kuntotutkimus tehty</p>
<p>90501, Viemärlaitoksen suunnittelu ja rakentaminen,</p> <p>- Lapijoen pumppaamon saneeraussuunnittelu - Hannintien saneerauksen suunnittelu - Keskitien alueen viemärisaneeraus - Pumppaamosaneerausta (Salen pumppaamo ja pumppuvaihtoja) -Lotilan pellon kunnallistekniikan suunnittelu</p>	Valmis vuoden loppuun	<p>Lapijoen pumppaamon saneeraussuunnittelu valmis</p> <p>Hannintien saneerauksen tiesuunnitelma valmis</p> <p>Keskitien alueen saneeraus valmis</p> <p>Pumppaamosaneerausta tehty Kangastiellä</p> <p>Lotilan pellon kunnallistekniikan suunnittelu odottaa kaavan etenemistä.</p>
90425, Vanhan Porintien klv	Yleissuunnitelma valmis vuoden loppuun mennessä	Valmis

		Talousarvio + muutokset	Vuoden alusta muutos	Jäljellä	%	Määräraha muutos
30	INVESTOINTIOSA					
95002	Investoinnit Tekninen ltk					
95002	Investoinnit Tekninen ltk					
90200	Keskustan koulu peruskorjaus Hankinnat					
1195	Keskeneräiset hankinnat	0,00	1.349.497,52-	1.349.497,52	0,0	0
1194	Kesk. rakennukset	1.500.000,00-	0,00	1.500.000,00-	0,0	0
*	Hankinnat yht.	1.500.000,00-	1.349.497,52-	150.502,48-	90,0	0
	Rahoitusosuudet					
	Myynnit					
	Investointien netto	1.500.000,00-	1.349.497,52-	150.502,48-	90,0	0
90202	Yhteiskoulu/lukio Hankinnat					
1195	Keskeneräiset hankinnat	0,00	4.096,00-	4.096,00	0,0	0
1194	Kesk. rakennukset	50.000,00-	0,00	50.000,00-	0,0	0
*	Hankinnat yht.	50.000,00-	4.096,00-	45.904,00-	8,2	0
	Rahoitusosuudet					
	Myynnit					
	Investointien netto	50.000,00-	4.096,00-	45.904,00-	8,2	0
90205	Linnamaan koulu Hankinnat					
1195	Keskeneräiset hankinnat	0,00	2.216,00-	2.216,00	0,0	0
1194	Kesk. rakennukset	120.000,00-	0,00	120.000,00-	0,0	0
*	Hankinnat yht.	120.000,00-	2.216,00-	117.784,00-	1,8	0
	Rahoitusosuudet					
	Myynnit					
	Investointien netto	120.000,00-	2.216,00-	117.784,00-	1,8	0
90207	Huhdan koulu Hankinnat					
1196	Kesk. kiint. rakenteet ja lait	10.000,00-	0,00	10.000,00-	0,0	0
*	Hankinnat yht.	10.000,00-	0,00	10.000,00-	0,0	0
	Rahoitusosuudet					
	Myynnit					
	Investointien netto	10.000,00-	0,00	10.000,00-	0,0	0
90208	Liikunnall.aktiivipiha Luvia Hankinnat					
1195	Keskeneräiset hankinnat	0,00	28.228,50-	28.228,50	0,0	0
1196	Kesk. kiint. rakenteet ja lait	30.000,00-	0,00	30.000,00-	0,0	0
*	Hankinnat yht.	30.000,00-	28.228,50-	1.771,50-	94,1	0
	Rahoitusosuudet					
	Myynnit					
	Investointien netto	30.000,00-	28.228,50-	1.771,50-	94,1	0
90212	Eurajoen Varikko, katos Hankinnat					
1123	Muut rakennukset	0,00	30.694,12-	30.694,12	0,0	0

		Talousarvio + muutokset	Vuoden alusta muutos	Jäljellä	%	Määräraha muutos
1195	Keskeneräiset hankinnat	0,00	24.014,86	24.014,86-	0,0	0
1196	Kesk. kiint. rakenteet ja lait	25.000,00-	0,00	25.000,00-	0,0	0
*	Hankinnat yht.	25.000,00-	6.679,26-	18.320,74-	26,7	0
	Rahoitusosuudet					
	Myynnit					
	Investointien netto	25.000,00-	6.679,26-	18.320,74-	26,7	0
90214	Jokisimpukka Hankinnat					
1195	Keskeneräiset hankinnat	0,00	36.303,27-	36.303,27	0,0	0
1194	Kesk. rakennukset	52.000,00-	0,00	52.000,00-	0,0	0
*	Hankinnat yht.	52.000,00-	36.303,27-	15.696,73-	69,8	0
	Rahoitusosuudet					
	Myynnit					
	Investointien netto	52.000,00-	36.303,27-	15.696,73-	69,8	0
90215	Kunnanvirasto Hankinnat					
1195	Keskeneräiset hankinnat	0,00	34.532,30-	34.532,30	0,0	0
1196	Kesk. kiint. rakenteet ja lait	80.000,00-	0,00	80.000,00-	0,0	-40.000
*	Hankinnat yht.	80.000,00-	34.532,30-	45.467,70-	43,2	-40.000
	Rahoitusosuudet					
	Myynnit					
	Investointien netto	80.000,00-	34.532,30-	45.467,70-	43,2	-40.000
90217	Liikuntakeskus laajennukset Hankinnat					
1194	Kesk. rakennukset	40.000,00-	0,00	40.000,00-	0,0	0
1195	Keskeneräiset hankinnat	0,00	34.956,15-	34.956,15	0,0	0
*	Hankinnat yht.	40.000,00-	34.956,15-	5.043,85-	87,4	0
	Rahoitusosuudet					
	Myynnit					
	Investointien netto	40.000,00-	34.956,15-	5.043,85-	87,4	0
90224	Varhaiskasv. tilasuunnittelu Hankinnat					
1115	Hallinto- ja laitosrakennukset	0,00	12.100,00-	12.100,00	0,0	0
1191	Kesk. Aineettomat	15.000,00-	0,00	15.000,00-	0,0	0
*	Hankinnat yht.	15.000,00-	12.100,00-	2.900,00-	80,7	0
	Rahoitusosuudet					
	Myynnit					
	Investointien netto	15.000,00-	12.100,00-	2.900,00-	80,7	0
90225	Kaharin nuorisotalon korjaus Hankinnat					
1195	Keskeneräiset hankinnat	0,00	2.679,90-	2.679,90	0,0	0
1194	Kesk. rakennukset	10.000,00-	0,00	10.000,00-	0,0	0
*	Hankinnat yht.	10.000,00-	2.679,90-	7.320,10-	26,8	0
	Rahoitusosuudet					

	Talousarvio + muutokset	Vuoden alusta muutos	Jäljellä	%	Määräraha muutos
Myynnit					
Investointien netto	10.000,00-	2.679,90-	7.320,10-	26,8	0
90226 Vanhan paloaseman julkis.korj. Hankinnat					
1194 Kesk. rakennukset	25.000,00-	0,00	25.000,00-	0,0	0
* Hankinnat yht.	25.000,00-	0,00	25.000,00-	0,0	0
Rahoitusosuudet					
Myynnit					
Investointien netto	25.000,00-	0,00	25.000,00-	0,0	0
90229 Yht.koul. pihastadionin uusim. Hankinnat					
1130 Maa- ja vesirakenteet	0,00	84.599,09-	84.599,09	0,0	0
1196 Kesk. kiint. rakenteet ja lait	75.000,00-	0,00	75.000,00-	0,0	0
* Hankinnat yht.	75.000,00-	84.599,09-	9.599,09	112,8	0
Rahoitusosuudet					
Myynnit					
Investointien netto	75.000,00-	84.599,09-	9.599,09	112,8	0
90230 Yht.koul. liikuntah. pallosoj Hankinnat					
1170 Muut koneet ja kalusto	0,00	16.225,26-	16.225,26	0,0	0
1197 Kesk. koneet ja kalusto	15.000,00-	0,00	15.000,00-	0,0	0
* Hankinnat yht.	15.000,00-	16.225,26-	1.225,26	108,2	0
Rahoitusosuudet					
Myynnit					
Investointien netto	15.000,00-	16.225,26-	1.225,26	108,2	0
90232 Lapijoen kentän huoltorakennu Hankinnat					
1123 Muut rakennukset	0,00	15.477,90-	15.477,90	0,0	0
1194 Kesk. rakennukset	15.000,00-	0,00	15.000,00-	0,0	0
* Hankinnat yht.	15.000,00-	15.477,90-	477,90	103,2	0
Rahoitusosuudet					
Myynnit					
Investointien netto	15.000,00-	15.477,90-	477,90	103,2	0
90234 Liikuntahalli Hankinnat					
1194 Kesk. rakennukset	30.000,00-	0,00	30.000,00-	0,0	0
1195 Keskenkäydit hankinnat	0,00	3.359,96-	3.359,96	0,0	0
* Hankinnat yht.	30.000,00-	3.359,96-	26.640,04-	11,2	0
Rahoitusosuudet					
Myynnit					
Investointien netto	30.000,00-	3.359,96-	26.640,04-	11,2	0
90235 Kuivalahden koulun korj. Hankinnat					

		Talousarvio + muutokset	Vuoden alusta muutos	Jäljellä	%	Määräraha muutos
1195	Keskeneräiset hankinnat	0,00	11.694,47-	11.694,47	0,0	0
1194	Kesk. rakennukset	25.000,00-	0,00	25.000,00-	0,0	0
*	Hankinnat yht.	25.000,00-	11.694,47-	13.305,53-	46,8	0
Rahoitusosuudet						
Myynnit						
	Investointien netto	25.000,00-	11.694,47-	13.305,53-	46,8	0
90236	Irjanne ryhm.perh.päiv. korj. Hankinnat					
1195	Keskeneräiset hankinnat	0,00	3.368,85-	3.368,85	0,0	0
1194	Kesk. rakennukset	100.000,00-	0,00	100.000,00-	0,0	0
1195	Keskeneräiset hankinnat	0,00	3.368,85	3.368,85-	0,0	0
*	Hankinnat yht.	100.000,00-	0,00	100.000,00-	0,0	0
Rahoitusosuudet						
Myynnit						
	Investointien netto	100.000,00-	0,00	100.000,00-	0,0	0
90401	Teiden perusparannus ja asfalt Hankinnat					
1130	Maa- ja vesirakenteet	0,00	327.600,95-	327.600,95	0,0	0
1196	Kesk. kiint. rakenteet ja lait	525.000,00-	0,00	525.000,00-	0,0	0
*	Hankinnat yht.	525.000,00-	327.600,95-	197.399,05-	62,4	0
Rahoitusosuudet						
Myynnit						
	Investointien netto	525.000,00-	327.600,95-	197.399,05-	62,4	0
90402	Teiden valaistukset Hankinnat					
1130	Maa- ja vesirakenteet	0,00	47.854,00-	47.854,00	0,0	0
1196	Kesk. kiint. rakenteet ja lait	50.000,00-	0,00	50.000,00-	0,0	0
*	Hankinnat yht.	50.000,00-	47.854,00-	2.146,00-	95,7	0
Rahoitusosuudet						
Myynnit						
	Investointien netto	50.000,00-	47.854,00-	2.146,00-	95,7	0
90407	Sydänmaan kylän klv Hankinnat					
1195	Keskeneräiset hankinnat	0,00	38.954,49-	38.954,49	0,0	0
1196	Kesk. kiint. rakenteet ja lait	390.000,00-	0,00	390.000,00-	0,0	-40.000
*	Hankinnat yht.	390.000,00-	38.954,49-	351.045,51-	10,0	-40.000
Rahoitusosuudet						
Myynnit						
	Investointien netto	390.000,00-	38.954,49-	351.045,51-	10,0	-40.000
90408	Laitakarin klv ja valaistus Hankinnat					
1195	Keskeneräiset hankinnat	0,00	88.854,08-	88.854,08	0,0	0
1196	Kesk. kiint. rakenteet ja lait	170.000,00-	0,00	170.000,00-	0,0	0
*	Hankinnat yht.	170.000,00-	88.854,08-	81.145,92-	52,3	0

	Talousarvio + muutokset	Vuoden alusta muutos	Jäljellä	%	Määräraha muutos
Rahoitusosuudet					
Myynnit					
	Investointien netto	170.000,00-	88.854,08-	81.145,92-	52,3 0
90409	Vuojoen silta				
Hankinnat					
1195	Keskeneräiset hankinnat	0,00	11.810,69-	11.810,69	0,0 0
1196	Kesk. kiint. rakenteet ja lait	20.000,00-	0,00	20.000,00-	0,0 0
*	Hankinnat yht.	20.000,00-	11.810,69-	8.189,31-	59,1 0
Rahoitusosuudet					
Myynnit					
	Investointien netto	20.000,00-	11.810,69-	8.189,31-	59,1 0
90412	Ruutin kaava-al. kt II-vaihe				
Hankinnat					
1130	Maa- ja vesirakenteet	0,00	137.878,45-	137.878,45	0,0 0
1196	Kesk. kiint. rakenteet ja lait	160.000,00-	0,00	160.000,00-	0,0 0
*	Hankinnat yht.	160.000,00-	137.878,45-	22.121,55-	86,2 0
Rahoitusosuudet					
Myynnit					
	Investointien netto	160.000,00-	137.878,45-	22.121,55-	86,2 0
90416	Frisbeegolfrata				
Hankinnat					
1130	Maa- ja vesirakenteet	0,00	22.595,16-	22.595,16	0,0 0
1196	Kesk. kiint. rakenteet ja lait	20.000,00-	0,00	20.000,00-	0,0 0
*	Hankinnat yht.	20.000,00-	22.595,16-	2.595,16	113,0 0
Rahoitusosuudet					
Myynnit					
	Investointien netto	20.000,00-	22.595,16-	2.595,16	113,0 0
90417	Tohkantien silta				
Hankinnat					
1130	Maa- ja vesirakenteet	0,00	55.262,74-	55.262,74	0,0 0
1195	Keskeneräiset hankinnat	0,00	1.553,78	1.553,78-	0,0 0
1196	Kesk. kiint. rakenteet ja lait	55.000,00-	0,00	55.000,00-	0,0 -55.000
*	Hankinnat yht.	55.000,00-	53.708,96-	1.291,04-	97,7 -55.000
Rahoitusosuudet					
Myynnit					
	Investointien netto	55.000,00-	53.708,96-	1.291,04-	97,7 -55.000
90418	Rikantilan koulupolun silta				
Hankinnat					
1130	Maa- ja vesirakenteet	0,00	31.015,15-	31.015,15	0,0 0
1195	Keskeneräiset hankinnat	0,00	1.520,00	1.520,00-	0,0 0
1196	Kesk. kiint. rakenteet ja lait	30.000,00-	0,00	30.000,00-	0,0 -10.000
*	Hankinnat yht.	30.000,00-	29.495,15-	504,85-	98,3 -10.000
Rahoitusosuudet					
Myynnit					

		Talousarvio + muutokset	Vuoden alusta muutos	Jäljellä	%	Määräraha muutos
Investointien netto		30.000,00-	29.495,15-	504,85-	98,3	-10.000
90420	Jouluvalot ja t.ruukut (Luvia) Hankinnat					
1195	Keskeneräiset hankinnat	0,00	1.179,65-	1.179,65	0,0	0
1197	Kesk. koneet ja kalusto	60.000,00-	0,00	60.000,00-	0,0	0
*	Hankinnat yht.	60.000,00-	1.179,65-	58.820,35-	2,0	0
Rahoitusosuudet						
Myynnit						
Investointien netto		60.000,00-	1.179,65-	58.820,35-	2,0	0
90421	Raken. infran korjausvelkaselv Hankinnat					
1130	Maa- ja vesirakenteet	0,00	20.812,85-	20.812,85	0,0	0
1196	Kesk. kiint. rakenteet ja lait	25.000,00-	0,00	25.000,00-	0,0	0
*	Hankinnat yht.	25.000,00-	20.812,85-	4.187,15-	83,3	0
Rahoitusosuudet						
Myynnit						
Investointien netto		25.000,00-	20.812,85-	4.187,15-	83,3	0
90424	Linja-autopys. rakentaminen Hankinnat					
1130	Maa- ja vesirakenteet	0,00	47.962,50-	47.962,50	0,0	0
1196	Kesk. kiint. rakenteet ja lait	55.000,00-	0,00	55.000,00-	0,0	0
*	Hankinnat yht.	55.000,00-	47.962,50-	7.037,50-	87,2	0
Rahoitusosuudet						
Myynnit						
Investointien netto		55.000,00-	47.962,50-	7.037,50-	87,2	0
90425	Vanha Porintie klv Hankinnat					
1196	Kesk. kiint. rakenteet ja lait	10.000,00-	0,00	10.000,00-	0,0	0
*	Hankinnat yht.	10.000,00-	0,00	10.000,00-	0,0	0
Rahoitusosuudet						
Myynnit						
Investointien netto		10.000,00-	0,00	10.000,00-	0,0	0
90500	Vesilaitos suunn. ja rakentam. Hankinnat					
1196	Kesk. kiint. rakenteet ja lait	385.000,00-	0,00	385.000,00-	0,0	0
*	Hankinnat yht.	385.000,00-	0,00	385.000,00-	0,0	0
Rahoitusosuudet						
Myynnit						
Investointien netto		385.000,00-	0,00	385.000,00-	0,0	0
90501	Viemärlaitos suunn. ja rak. Hankinnat					
1196	Kesk. kiint. rakenteet ja lait	480.000,00-	0,00	480.000,00-	0,0	-60.000
*	Hankinnat yht.	480.000,00-	0,00	480.000,00-	0,0	-60.000



	Talousarvio + muutokset	Vuoden alusta muutos	Jäljellä	%	Määräraha muutos
Rahoitusosuudet					
Myynnit					
	Investointien netto	480.000,00-	0,00	480.000,00-	0,0 -60.000
90503	sähköl. kiint. ohjausjärjest. Hankinnat				
1170	Muut koneet ja kalusto	0,00	12.491,88-	12.491,88	0,0 0
1196	Kesk. kiint. rakenteet ja lait	70.000,00-	0,00	70.000,00-	0,0 0
*	Hankinnat yht.	70.000,00-	12.491,88-	57.508,12-	17,8 0
Rahoitusosuudet					
Myynnit					
	Investointien netto	70.000,00-	12.491,88-	57.508,12-	17,8 0
90504	Kauk.läm.liit. k.virasto majak Hankinnat				
1195	Keskeneräiset hankinnat	0,00	4.367,50-	4.367,50	0,0 0
1196	Kesk. kiint. rakenteet ja lait	40.000,00-	0,00	40.000,00-	0,0 0
*	Hankinnat yht.	40.000,00-	4.367,50-	35.632,50-	10,9 0
Rahoitusosuudet					
Myynnit					
	Investointien netto	40.000,00-	4.367,50-	35.632,50-	10,9 0
90505	Kiinteistöjen korj.velkaselv. Hankinnat				
1196	Kesk. kiint. rakenteet ja lait	80.000,00-	0,00	80.000,00-	0,0 0
*	Hankinnat yht.	80.000,00-	0,00	80.000,00-	0,0 0
Rahoitusosuudet					
Myynnit					
	Investointien netto	80.000,00-	0,00	80.000,00-	0,0 0
95002	Investoinnit Tekninen ltk YHTEENSÄ Hankinnat				
1115	Hallinto- ja laitosrakennukset	0,00	12.100,00-	12.100,00	0,0 0
1123	Muut rakennukset	0,00	46.172,02-	46.172,02	0,0 0
1130	Maa- ja vesirakenteet	0,00	775.580,89-	775.580,89	0,0 0
1170	Muut koneet ja kalusto	0,00	28.717,14-	28.717,14	0,0 0
1191	Kesk. Aineettomat	15.000,00-	0,00	15.000,00-	0,0 0
1194	Kesk. rakennukset	110.000,00-	0,00	110.000,00-	0,0 0
1195	Keskeneräiset hankinnat	0,00	1.629.010,69-	1.629.010,69	0,0 0
1196	Kesk. kiint. rakenteet ja lait	2.785.000,00-	0,00	2.785.000,00-	0,0 -205.000
1197	Kesk. koneet ja kalusto	75.000,00-	0,00	75.000,00-	0,0 0
1194	Kesk. rakennukset	1.805.000,00-	0,00	1.805.000,00-	0,0 0
1195	Keskeneräiset hankinnat	0,00	3.368,85	3.368,85-	0,0 0
1194	Kesk. rakennukset	52.000,00-	0,00	52.000,00-	0,0 0
*	Hankinnat yht.	4.842.000,00-	2.488.211,89-	2.353.788,11-	51,4 -205.000
Rahoitusosuudet					
Myynnit					
	Investointien netto	4.842.000,00-	2.488.211,89-	2.353.788,11-	51,4 -205.000
95007	Investoinnit Vesihuoltolaitos				
95000	Vesilaitos suunn.ja rakentam.				

	Talousarvio + muutokset	Vuoden alusta muutos	Jäljellä	%	Määräraha muutos	
-----						
Hankinnat						
1141	Vesijohtoverkosto	0,00	365.366,97-	365.366,97	0,0	0
*	Hankinnat yht.	0,00	365.366,97-	365.366,97	0,0	0
Rahoitusosuudet						
Myynnit						
	Investointien netto	0,00	365.366,97-	365.366,97	0,0	0
90501 Viemärilaitos suunn. ja rak.						
Hankinnat						
1142	Viemäriverkosto	0,00	406.436,79-	406.436,79	0,0	0
*	Hankinnat yht.	0,00	406.436,79-	406.436,79	0,0	0
Rahoitusosuudet						
Myynnit						
	Investointien netto	0,00	406.436,79-	406.436,79	0,0	0
95007 Investoinnit Vesihuoltolaitos YHTEENSÄ						
Hankinnat						
1141	Vesijohtoverkosto	0,00	365.366,97-	365.366,97	0,0	0
1142	Viemäriverkosto	0,00	406.436,79-	406.436,79	0,0	0
*	Hankinnat yht.	0,00	771.803,76-	771.803,76	0,0	0
Rahoitusosuudet						
Myynnit						
	Investointien netto	0,00	771.803,76-	771.803,76	0,0	0
95002 Investoinnit Tekninen ltk YHTEENSÄ						
Hankinnat						
1115	Hallinto- ja laitosrakennukset	0,00	12.100,00-	12.100,00	0,0	0
1123	Muut rakennukset	0,00	46.172,02-	46.172,02	0,0	0
1130	Maa- ja vesirakenteet	0,00	775.580,89-	775.580,89	0,0	0
1141	Vesijohtoverkosto	0,00	365.366,97-	365.366,97	0,0	0
1142	Viemäriverkosto	0,00	406.436,79-	406.436,79	0,0	0
1170	Muut koneet ja kalusto	0,00	28.717,14-	28.717,14	0,0	0
1191	Kesk. Aineettomat	15.000,00-	0,00	15.000,00-	0,0	0
1194	Kesk. rakennukset	110.000,00-	0,00	110.000,00-	0,0	0
1195	Keskeneräiset hankinnat	0,00	1.629.010,69-	1.629.010,69	0,0	0
1196	Kesk. kiint. rakenteet ja lait	2.785.000,00-	0,00	2.785.000,00-	0,0	-205.000
1197	Kesk. koneet ja kalusto	75.000,00-	0,00	75.000,00-	0,0	0
1194	Kesk. rakennukset	1.805.000,00-	0,00	1.805.000,00-	0,0	0
1195	Keskeneräiset hankinnat	0,00	3.368,85	3.368,85-	0,0	0
1194	Kesk. rakennukset	52.000,00-	0,00	52.000,00-	0,0	0
*	Hankinnat yht.	4.842.000,00-	3.260.015,65-	1.581.984,35-	67,3	-205.000
Rahoitusosuudet						
Myynnit						
	Investointien netto	4.842.000,00-	3.260.015,65-	1.581.984,35-	67,3	-205.000

	Talousarvio + muutokset	Vuoden alusta muutos	Jäljellä	%	Määräraha muutos	
30	INVESTOINTIOSA					
30	INVESTOINTIOSA YHTEENSÄ					
	Hankinnat					
1115	Hallinto- ja laitosrakennukset	0,00	12.100,00-	12.100,00	0,0	0
1123	Muut rakennukset	0,00	46.172,02-	46.172,02	0,0	0
1130	Maa- ja vesirakenteet	0,00	775.580,89-	775.580,89	0,0	0
1141	Vesijohtoverkosto	0,00	365.366,97-	365.366,97	0,0	0
1142	Viemäriverkosto	0,00	406.436,79-	406.436,79	0,0	0
1170	Muut koneet ja kalusto	0,00	28.717,14-	28.717,14	0,0	0
1191	Kesk. Aineettomat	15.000,00-	0,00	15.000,00-	0,0	0
1194	Kesk. rakennukset	110.000,00-	0,00	110.000,00-	0,0	0
1195	Keskeneräiset hankinnat	0,00	1.629.010,69-	1.629.010,69	0,0	0
1196	Kesk. kiint. rakenteet ja lait	2.785.000,00-	0,00	2.785.000,00-	0,0	-205.000
1197	Kesk. koneet ja kalusto	75.000,00-	0,00	75.000,00-	0,0	0
1194	Kesk. rakennukset	1.805.000,00-	0,00	1.805.000,00-	0,0	0
1195	Keskeneräiset hankinnat	0,00	3.368,85	3.368,85-	0,0	0
1194	Kesk. rakennukset	52.000,00-	0,00	52.000,00-	0,0	0
*	Hankinnat yht.	4.842.000,00-	3.260.015,65-	1.581.984,35-	67,3	-205.000
	Rahoitusosuudet					
	Myyntit					
	Investointien netto	4.842.000,00-	3.260.015,65-	1.581.984,35-	67,3	-205.000